


ÉTAT D'AVANCEMENT CHANTIER ÉOLIEN QUÉVY



25 janvier 2023

BÉTONNAGE DES FONDATIONS

Le ferrailage des socles est désormais terminé pour 6 éoliennes sur 8. À la fin de la semaine prochaine ces 6 socles seront bétonnés. Une fois qu'ils auront séché correctement, un remblai sera mis en place sur le dessus et le montage des pièces des éoliennes pourra enfin commencer.



Bétonnage d'un socle.



Zone de stockage avant l'arrivée des éléments.

CRÉATION DES ZONES DE STOCKAGE

Des zones de stockage sont mises en place afin d'accueillir les différents éléments des éoliennes. Ces zones sont terrassées afin d'être mises à niveau.

FINITIONS DES POSES DE CÂBLES

Les travaux relatifs à la pose des câbles touchent à leur fin. Le parc est désormais relié à la cabine de tête et les éoliennes seront bientôt connectées entre elles.



Pose des câbles dans les tranchées.

ARRIVÉE DE LA NACELLE ET DES PALES

La nacelle et les pales des éoliennes arrivent progressivement sur le chantier. Elles sont livrées à l'avance tandis que les éléments des tours arriveront mi-février, au moment du montage.



Pales installées sur leur zone de stockage.